

132479 - INFOBRAS - Registro de avances mensuales (desactualizado)

Registro de avances mensuales

Código INFOBRAS: 132479
Entidad: 1872-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA-HUANUCO
Fuente principal: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb

PASO 1: VERIFICAR EN LA SECCION DE DATOS DE EJECUCION

Validar en el sistema INFOBRAS la seccion **Datos de ejecución** de la ficha publica de la obra.
Nota: Verificar la **fecha de inicio** y **fecha de fin de ejecución de la obra** para confirmar si la actualización del registro de avance de obra esta vigente.
Ojo: Realizar la **primera captura de pantalla** en esta seccion.

CONTRALORIA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecución

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE MUÑA DISTRITO DE CHAGLLA - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA

CÓDIGO INFOBRAS

132479

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

2479170

ESTADO DE OBRA

EN EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

83.0%

TIENE INFORMES DE CONTROL GUBERNAMENTAL (CONTROL GUBERNAMENTAL)

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODO LISTADO

MODO GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO

02/06/2025

FECHA DE FIN

15/08/2025

FECHA DEL ÚLTIMO AVANCE

JUL 2025

AVANCE FÍSICO

83.0%

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

03

FECHA DE CONTRATO

21/05/2025

CONTRATISTA

CONSORCIO GEOLABCIM

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

RESOLUCION GERENCIAL N°0062-2025-MDCH/GM

FECHA DE APROBACIÓN

18/03/2025

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 247,270.00

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO

DIRECCIÓN

frente al local comunal del centro poblado de muña

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS

PRINCIPALES EVENTOS

Residente de obra

Fin de Obra Programado

Cronograma

Avance JUL

Inicio de la obra

Supervisor de obra

Avance JUN

Entrega de terreno

Contrato

Aprobación del proyecto

APROBACIÓN DEL PROYECTO

CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE MUÑA DISTRITO DE CHAGLLA - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

DOCUMENTO APROBACIÓN

RESOLUCION GERENCIAL N°0062-2025-MDCH/GM

FECHA DE APROBACIÓN

18/03/2025

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 247,270.00

RESOLUCION GERENCIAL N°0062-2025-MDCH/GM

Descargar

CONTRALORIA

Síguenos en

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

YouTube

WhatsApp

Telegram

Messenger

Contáctanos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs: 1 0 2 73 a

Fuente: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb, consulta de fecha Tue May 12 2026 22:25:06 GMT-0500 (hora estándar de Perú).

PASO 2: VERIFICAR EL DETALLE DE AVANCES DE OBRA

En la seccion de avances, revisar la tabla de periodos para confirmar:

- Ano y mes de avance.
- Avance fisico programado.
- Avance fisico real.
- Avance valorizado programado.
- Avance valorizado real.
- % de ejecucion financiera.
- Monto de ejecucion financiera.
- Estado.

Ojo: Abrir el boton **Ver detalle** y realizar la **segunda captura de pantalla** de la tabla.

CONTRALORIA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecución

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE MUÑA DISTRITO DE CHAGLLA - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA

CÓDIGO INFOBRAS

132479

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

2479170

ESTADO DE OBRA

EN EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

90.02%

TIENE INFORMES DE CONTROL GUBERNAMENTAL (CONTROL GUBERNAMENTAL)

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODO LISTADO

MODO GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO

02/06/2025

FECHA DE FIN

15/08/2025

FECHA DEL ÚLTIMO AVANCE

JUL 2025

AVANCE FÍSICO

90.02%

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

03

FECHA DE CONTRATO

21/05/2025

CONTRATISTA

CONSORCIO GEOLABCIM

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

RESOLUCION GERENCIAL N°0062-2025-MDCH/GM

FECHA DE APROBACIÓN

18/03/2025

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 247,270.00

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO

DIRECCIÓN

frente al local comunal del centro poblado de muña

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS

PRINCIPALES EVENTOS

Residente de obra

Fin de Obra Programado

Cronograma

Avance JUL

Inicio de la obra

Supervisor de obra

Avance JUN

Entrega de terreno

Contrato

Aprobación del proyecto

APROBACIÓN DEL PROYECTO

CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE MUÑA DISTRITO DE CHAGLLA - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

DOCUMENTO APROBACIÓN

RESOLUCION GERENCIAL N°0062-2025-MDCH/GM

FECHA DE APROBACIÓN

18/03/2025

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 247,270.00

RESOLUCION GERENCIAL N°0062-2025-MDCH/GM

Descargar

CONTRALORIA

Síguenos en

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

YouTube

WhatsApp

Telegram

Messenger

Contáctanos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs: 1 0 2 73 a

Fuente: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb, consulta de fecha Tue May 12 2026 22:25:06 GMT-0500 (hora estándar de Perú).