

**PASO 1: VERIFICAR EN LA SECCION DE DATOS DE EJECUCION**

Validar en el sistema INFOBRAS la sección **Datos de ejecución** de la ficha pública de la obra.

**Nota:** Verificar la **fecha de inicio y fecha de fin de ejecución de la obra** para confirmar si la actualización del registro de avance de obra esta vigente.

**Ojo:** Realizar la **primera captura de pantalla** en esta sección.

CONTRALORÍA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecución

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 32069 DE CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE HUALLINTUSHA DISTRITO DE CHINCHAO DE LA PROVINCIA DE HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

CÓDIGO INFOBRAS

511773

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

2574575

ESTADO DE OBRA

EN EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

62.3%

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODO LISTADO

MODO GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

62.3%

FECHA DE INICIO

14/04/2025

FECHA DE FIN

07/02/2026

FECHA DEL ÚLTIMO AVANCE

NOV 2025

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

N° 001

FECHA DE CONTRATO

15/01/2025

CONTRATISTA

CONSORCIO EJECUTOR CHINCHAO

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 347 -2024-MDCH/A

FECHA DE APROBACIÓN

24/09/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 8,164,769.80

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO

DIRECCIÓN

HUALLINTUSHA - CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS

PRINCIPALES EVENTOS

Avance JUN

Avance MAY

Residente de obra

Inicio de la obra

Supervisor de obra

Cronograma

Avance ABR

Avance JUL

Avance OCT

Fin de Obra Programado

Avance SEP

Avance AGO

Avance NOV

Aprobación del proyecto

Contrato

2024

OCT.

2025

ENE.

ABR.

JUL.

OCT.

2026

ENE.

ABR.

APROBACIÓN DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 32069 DE CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE HUALLINTUSHA DISTRITO DE CHINCHAO DE LA PROVINCIA DE HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

DOCUMENTO APROBACIÓN

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 347 -2024-MDCH/A

FECHA DE APROBACIÓN

24/09/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 8,164,769.80

24

SEP

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 347 -2024-MDCH/A

Descargar

CONTRALORÍA

Síguenos en

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

YouTube

Messenger

WhatsApp

Telegram

Contáctenos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs: 1 0 2 73 a

Fuente: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb, consulta de fecha Tue May 12 2026 22:25:06 GMT-0500 (hora estándar de Perú).

**PASO 2: VERIFICAR EL DETALLE DE AVANCES DE OBRA**

En la sección de avances, revisar la tabla de periodos para confirmar:

- Ano y mes de avance.
- Avance físico programado.
- Avance físico real.
- Avance valorizado programado.
- Avance valorizado real.
- % de ejecución financiera.
- Monto de ejecución financiera.
- Estado.

**Ojo:** Abrir el boton **Ver detalle** y realizar la **segunda captura de pantalla** de la tabla.

CONTRALORÍA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecución

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 32069 DE CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE HUALLINTUSHA DISTRITO DE CHINCHAO DE LA PROVINCIA DE HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

CÓDIGO INFOBRAS

511773

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

2574575

ESTADO DE OBRA

EN EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

66.73%

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODO LISTADO

MODO GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

66.73%

FECHA DE INICIO

14/04/2025

FECHA DE FIN

07/02/2026

FECHA DEL ÚLTIMO AVANCE

NOV 2025

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

N° 001

FECHA DE CONTRATO

15/01/2025

CONTRATISTA

CONSORCIO EJECUTOR CHINCHAO

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 347 -2024-MDCH/A

FECHA DE APROBACIÓN

24/09/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 8,164,769.80

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO

DIRECCIÓN

HUALLINTUSHA - CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS

PRINCIPALES EVENTOS

Avance JUN

Avance MAY

Residente de obra

Inicio de la obra

Supervisor de obra

Cronograma

Avance ABR

Avance JUL

Avance OCT

Fin de Obra Programado

Avance SEP

Avance AGO

Avance NOV

Aprobación del proyecto

Contrato

2024

OCT.

2025

ENE.

ABR.

JUL.

OCT.

2026

ENE.

ABR.

APROBACIÓN DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 32069 DE CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE HUALLINTUSHA DISTRITO DE CHINCHAO DE LA PROVINCIA DE HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

DOCUMENTO APROBACIÓN

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 347 -2024-MDCH/A

FECHA DE APROBACIÓN

24/09/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 8,164,769.80

24

SEP

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 347 -2024-MDCH/A

Descargar

CONTRALORÍA

Síguenos en

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

YouTube

Messenger

WhatsApp

Telegram

Contáctenos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs: 1 0 2 73 a

Fuente: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb, consulta de fecha Tue May 12 2026 22:25:06 GMT-0500 (hora estándar de Perú).