

500865 - INFOBRAS - Registro de avances mensuales (desactualizado)

Registro de avances mensuales

Código INFOBRAS: 500865
Entidad: 3859-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA-HUANUCO
Fuente principal: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb

PASO 1: VERIFICAR EN LA SECCION DE DATOS DE EJECUCION

Validar en el sistema INFOBRAS la seccion **Datos de ejecución** de la ficha publica de la obra.
Nota: Verificar la **fecha de inicio** y **fecha de fin de ejecución** de la obra para confirmar si la actualización del registro de avance de obra esta vigente.
Ojo: Realizar la **primera captura de pantalla** en esta seccion.

CONTRALORIA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecución

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LEONCIO PRADO, NARCISO VARA, DOS DE MAYO Y CALLES LATERALES DE LA LOCALIDAD JESÚS DEL DISTRITO DE JESÚS- PROVINCIA DE LAURICOCHA-DEPARTAMENTO DE HERMANUCO.

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA

CÓDIGO INFOBRAS

500865

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

2462311

ESTADO DE OBRA

EN EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

24.2%

INCLUIDA EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODO LISTADO

MODO GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO

10/07/2025

FECHA DE FIN

02/10/2026

FECHA DEL ÚLTIMO AVANCE

MAR 2026

AVANCE FÍSICO

24.2%

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

N°002

FECHA DE CONTRATO

23/06/2025

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA MINERA DE SERVICIOS MULTIPLES SANTANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

Resolución de alcaldía N° 091-2025-MPL/A

FECHA DE APROBACIÓN

27/03/2025

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 21,049,202.99

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

JESUS - LAURICOCHA - HUANUCO

DIRECCIÓN

Ciudad de Jesus,BARRIO NORTEY BARRIO SUR

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS

PRINCIPALES EVENTOS

Avance OCT

Avance SEP

Avance AGO

Cronograma

Residente de obra

Inicio de la obra

Supervisor de obra

Avance JUL

Contrato

Avance NOV

Avance FEB

Avance MAR

Avance ENE

Avance DIC

Modif. plazo

Aprobación del proyecto

Entrega de terreno

Fin de Obra Programado

ENE. 2024

ABR.

JUL.

OCT.

ENE. 2025

ABR.

JUL.

OCT.

ENE. 2026

ABR.

JUL.

OCT.

EN 2026

APROBACIÓN DEL PROYECTO

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LEONCIO PRADO, NARCISO VARA, DOS DE MAYO Y CALLES LATERALES DE LA LOCALIDAD JESÚS DEL DISTRITO DE JESÚS- PROVINCIA DE LAURICOCHA-DEPARTAMENTO DE HERMANUCO.

DOCUMENTO APROBACIÓN

Resolución de alcaldía N° 091-2025-MPL/A

FECHA DE APROBACIÓN

27/03/2025

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 21,049,202.99

27

MAR

Resolución de alcaldía N° 091-2025-MPL/A

Descargar

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Síguenos en

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

YouTube

WhatsApp

Telegram

Signal

Contáctanos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs: 1 0 2 73 a

Fuente: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb, consulta de fecha Tue May 12 2026 22:25:06 GMT-0500 (hora estándar de Perú).

PASO 2: VERIFICAR EL DETALLE DE AVANCES DE OBRA

En la seccion de avances, revisar la tabla de periodos para confirmar:

- Año y mes de avance.
- Avance físico programado.
- Avance físico real.
- Avance valorizado programado.
- Avance valorizado real.
- % de ejecución financiera.
- Monto de ejecución financiera.
- Estado.

Ojo: Abrir el boton **Ver detalle** y realizar la **segunda captura de pantalla** de la tabla.

CONTRALORIA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecución

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LEONCIO PRADO, NARCISO VARA, DOS DE MAYO Y CALLES LATERALES DE LA LOCALIDAD JESÚS DEL DISTRITO DE JESÚS- PROVINCIA DE LAURICOCHA-DEPARTAMENTO DE HERMANUCO.

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA

CÓDIGO INFOBRAS

500865

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

2462311

ESTADO DE OBRA

EN EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

26.29%

INCLUIDA EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODO LISTADO

MODO GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO

10/07/2025

FECHA DE FIN

02/10/2026

FECHA DEL ÚLTIMO AVANCE

MAR 2026

AVANCE FÍSICO

26.29%

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

N°002

FECHA DE CONTRATO

23/06/2025

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA MINERA DE SERVICIOS MULTIPLES SANTANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

Resolución de alcaldía N° 091-2025-MPL/A

FECHA DE APROBACIÓN

27/03/2025

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 21,049,202.99

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

JESUS - LAURICOCHA - HUANUCO

DIRECCIÓN

Ciudad de Jesus,BARRIO NORTEY BARRIO SUR

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS

PRINCIPALES EVENTOS

Avance OCT

Avance SEP

Avance AGO

Cronograma

Residente de obra

Inicio de la obra

Supervisor de obra

Avance JUL

Contrato

Avance NOV

Avance FEB

Avance MAR

Avance ENE

Avance DIC

Modif. plazo

Aprobación del proyecto

Entrega de terreno

Fin de Obra Programado

ENE. 2024

ABR.

JUL.

OCT.

ENE. 2025

ABR.

JUL.

OCT.

ENE. 2026

ABR.

JUL.

OCT.

EN 2026

APROBACIÓN DEL PROYECTO

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LEONCIO PRADO, NARCISO VARA, DOS DE MAYO Y CALLES LATERALES DE LA LOCALIDAD JESÚS DEL DISTRITO DE JESÚS- PROVINCIA DE LAURICOCHA-DEPARTAMENTO DE HERMANUCO.

DOCUMENTO APROBACIÓN

Resolución de alcaldía N° 091-2025-MPL/A

FECHA DE APROBACIÓN

27/03/2025

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 21,049,202.99

27

MAR

Resolución de alcaldía N° 091-2025-MPL/A

Descargar

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Síguenos en

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

YouTube

WhatsApp

Telegram

Signal

Contáctanos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs: 1 0 2 73 a

Fuente: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb, consulta de fecha Tue May 12 2026 22:25:06 GMT-0500 (hora estándar de Perú).